

Sorocaba, 28 de abril de 2025.

Assunto: Saldo do Financiamento do Banco do Brasil para Eficientização Energética

Referente ao financiamento do Banco do Brasil para Eficientização Energética, segue informações:

- O custo estimado para a efficientização energética do município era de R\$ 62.207.842,12 (sessenta e dois milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e doze centavos);
- O processo de licitação ocorreu através da CPL 668/2024 e CPL 669/2024, cujos contratos foram adjudicados no valor de R\$ 30.720.000,00;
- Os contratos estão em execução e possuem vigência de 12 (doze) meses, sendo que as Ordens de Início foram emitidas em julho/2024;
- A vigência contratual pode ser prorrogada conforme prevê a legislação;
- Os contratos contemplam a instalação de 62.600 (sessenta e dois mil e seiscentos) pontos de iluminação em LED. Até o momento já foram instalados 32.600 (trinta e dois mil e seiscentos) pontos em diversos bairros de Sorocaba;
- Até o momento foram liquidados R\$ 13.955.457,60 (treze milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos);

Segue o panorama do financiamento:

- Valor financiado: R\$ 62.207.842,12 (referente ao custo estimado da efficientização);
- Valor adjudicado após a licitação: R\$ 30.720.000,00;
- Valor liquidado: R\$ 13.955.457,60;
- Previsão de 10% para possível aditivo contratual: R\$ 3.072,000;
- **Saldo do financiamento: 28.415,842,12.**

Após a aprovação da PL, o valor do saldo do financiamento será utilizado em obras de grande relevância para o município.

Sendo o que cabe informar, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


Romeia Gomes Campestrini
Divisão de Manutenção de Próprios


Eng. Darwin José de Almeida Rosa
Secretário de Serviços Públicos e Obras

