

**GP-RIM-0836/2024**

Sorocaba, 07 de maio de 2024

**Senhor Presidente,**

Em atenção ao requerimento nº 0750/2023, de autoria da nobre vereadora Fernanda Schlic Garcia e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações detalhadas sobre obras de drenagem e reservatório e reforma e revitalização no Parque das Águas, informamos a Vossa Excelência, conforme esclarecimentos das Secretarias:

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Sorocaba**

A obra em questão é de responsabilidade do SAAE, se trata de um dispositivo do sistema de drenagem para atender essa região que se encontra em cota desfavorável com relação ao eventual transbordamento do rio Sorocaba.

Considerando que a drenagem dessa região não atinge um desnível suficiente que possibilite o escoamento das águas de chuva para o leito do rio, quando de sua cheia, fazendo com que as águas invadam as moradias, foi necessário projetar um sistema de bombeamento, reservatório e contenção física da água do rio (dique) para solucionar o problema e reduzir os riscos às pessoas dessa localidade, configurando a obra como uma situação de necessidade prioritária.

Importante destacar que se trata de uma obra de grande porte, mas que tem suas peculiaridades, como dificuldades de rapidez na escavação, uma vez que o local é bastante úmido justamente pela proximidade com a margem do rio, sendo ponto de acúmulo de águas de chuvas, dessa forma as escavações não tem a mesma velocidade que num local seco, inclusive fazendo com que os trabalhos sejam paralisados por diversas vezes, passando a impressão de morosidade.

Informa-se ainda, que a área atingida pela obra do Reservatório de Detenção de Cheias está isolada, sendo permitido somente o trânsito de equipamentos e pessoas autorizadas, não afetando as demais áreas do Parque das Águas, o passeio público (calçada) que não estão na área de obra encontram-se desobstruídas com livre acesso aos pedestres, de fato no interior do canteiro de obras não é permitido o trânsito de pessoas estranhas ao serviço, até por questão de segurança.

No local de escavação existia um gramado e um campo de futebol, logo o material retirado pelas escavações são considerados inertes e limpos, não causando o mau cheiro mencionado.

Portanto, o objetivo da obra é evitar o alagamento das moradias, a preservação da vida e integridade física das pessoas.

Segue cronograma físico e financeiro da obra.



CRONOGRAMA DE OBRA DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DE CHEIAS MARIA DO CARMO																								
	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	AGO24	SET24	OUT24	NOV24	DEZ24			
CANTEIRO DE OBRAS	█																					R\$ 30.000,00		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DIQUE	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						R\$ 1.000.000,00		
EXECUÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█							R\$ 300.000,00	
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS												█	█	█	█	█	█	█					R\$ 100.000,00	
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												█	█	█	█	█							R\$ 2.000.000,00	
OBRAS CIVIS E ELETROMECÂNICA																█	█	█	█	█	█		R\$ 3.430.000,00	
																							TOTAL	R\$ 3.430.000,00

A previsão de conclusão da obra é o mês de dezembro de 2024. Até o momento, o desembolso foi de aproximadamente R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

**Secretaria de Administração**

Os autos do processo encontram-se na Secretaria de Administração - SEAD para dar andamento as devidas publicações; cujos prazos, se darão aproximadamente em 28 dias e/ após a Ordem de Início dos serviços, a previsão para a execução do projeto é estimada em 180 dias.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE GALVÃO**  
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor  
**VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES**  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal  
SOROCABA – SP